

工事監理(施工)報告書(記入例)

平成 年 月 日

株式会社 湘南建築センター 様

建築主等 氏名 湘南 太郎

印

工事監理者 (1) 級建築士事務所 (大臣) 第○○○○○○号

事務所名 (株)SBC一級建築士事務所

(1) 級建築士 (神奈川県知事) 第●●●●●号

氏名 湘南 次郎

印

確認年月日・番号	平成●●年 ●月●●日 第H●●一確○○○○H号	検査日 平成○○年 ▲月 ▲▲日
建築主等の住所氏名	〒254-0035 住所 平塚市宮の前13-3 氏名 湘南 太郎 電話番号 0463 (○○) ▲▲▲▲	
敷地の地名・地番	平塚市宮の前▲▲▲番●	
指摘事項 (通知理由)	報告内容	
1、配置について	施工誤差により計画から東方向に50 ^{mm} 移動ありますが、 別図検討式のとおり高度制限に適合しています。	
2、高さについて	最高高さ、軒先高さとも計画通り施工しております。 指示のとおり計測写真を提出します。	
3、構造金物について	別紙「金物図面」にて施工しました。また写真撮影箇所以外も 全ての箇所について図面 (計画) どおり適切に施工済みです。	
4、既存CB塀について	構造規程に適合するよう1.2m以下に是正しました。 写真提出します。	
	以上については工事監理者より建築主に報告済みです。	
添付図書リスト	(施工写真、計測結果、図面、認定書、構造計算書、納品書など)	
	配置図 (50ミリ誤差反映したもの)	
	高さ計測写真 (最高高さ、軒先高さ)	
	金物図面及び金物施工写真	
	CB塀是正写真	

【注】建築主等は建築主、設置者または築造主として下さい。

また、建築主等又は工事監理者が氏名の記載を自筆で行う場合は捺印を省略できます。 20120117